

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvt 1 2017		Kvt 2 2017			Kvt 3 2017			Kvt 4 2017		Kvt 1 2018						
					nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	
0	Brøndby Boligselskab afd. 601 - Hovedtidsplan - VEJLEDENDE for arbejdet i områderne	311 dage	fr 25-11-16	fr 02-02-18																	
1	Byggeplads mm	311 dage	fr 25-11-16	fr 02-02-18																	
2																					
3	Område 1	143 dage	ma 27-02-17	on 13-09-17																	
4	(Park alle 277-243, Ved Kirkebjerg 1-67)																				
5	Område 2	120 dage	ma 01-05-17	fr 13-10-17																	
17	(Ved Kirkebjerg 2-22, Kirkebjerg Alle 83-103)																				
18	Område 3																				
30	Medtaget under de andre områder (1 og 4.2)																				
31	(ved kirkebjerg 26-30 samt p-arealer ved 24A)																				
32	Område 4.1	54 dage	ma 18-09-17	to 30-11-17																	
44	(Kirkebjerg Alle 105-127, Ved Østerbjerg 1-11)																				
45	Område 4.2	63 dage	on 01-11-17	fr 26-01-18																	
57	(Kirkebjerg Alle 105-127, Ved Østerbjerg 1-11)																				
58	Område 5	56 dage	fr 01-09-17	fr 17-11-17																	
70	(Park Alle 242-280)																				
71	Aflevering																				
72	Afleveringsdato, dagbodskrav		fr 02-02-18																		

Projekt: Brøndby Boligselskab
 Dato: on 07-06-17

- Opgave
- Opdeling
- Milepæl
- Hovedopgave
- Projektoversigt
- Inaktiv opgave
- Inaktiv milepæl

- Inaktiv oversigt
- Manuel opgave
- Kun varighed
- Manuel oversigtsopløftning
- Manuel oversigt
- kun start
- Kun slutdato

- Eksterne opgaver
- Ekstern milepæl
- Deadline
- Stibaseret efterfølgende opgave - opgave med milepæ
- Fremdrift
- Manuel status
- Milepæl
- Milepæl
- Milepæl
- Milepæl